

## 财政支出绩效评价结果

单位名称	上海市杨浦区教育局		
单位负责人	何劲松	职务	局长
项目名称	2020年上海市杨浦区教育局灯光改造专项项目		
项目负责人	陈晨	职务	职员
预算金额	287万元	项目实施期限	2020年1月至2020年12月
评价单位 (含第三方)	上海浦惠建设管理有限公司	评价时间	2021年4月至2021年8月
评价得分	87.41	评价结果	良
评价结论	<p>一、主要绩效情况</p> <p>杨浦区教育局将教育局灯光改造专项项目与学校实施暑期房屋修缮工程合并实施，提高了项目实施工作效率。教室灯光改造实际完成338间(普通教室274间、专用教室64间)，计划完成率97.97%。教室灯光改造实际完成3732盏灯具更换，计划完成率97.98%。项目竣工完成后抽取已完成的五间教室的灯光开展检测工作，均检测合格通过。项目实施效果方面，教室照明环境改善达标，学生视觉疲劳缓解有效性89.64%。满意度方面，教师满意度为95.79%，学生满意度为90.92%，本项目实施效果总体良好。</p> <p>二、主要问题</p> <p>(一)项目支出标准科学性有待完善。</p>		

(二) 项目监督管理机制有待加强。一是项目质量管理监督机制不完善。二是项目竣工质量验收检测抽样方式, 与采购文件的要求不一致。

### 三、有关建议

(一) 提高预算编制的科学性。进一步明确预算编制依据和标准。

(二) 加强项目监督管理。一是项目质量管理需完善监督机制。纳入修缮工程施工监理的管理范围; 对未实施修缮的学校, 建议聘请施工监理对灯具安装质量验收; 按实填写项目竣工运行报告中验收时间。二是项目竣工质量验收方式应按已约定方式执行。